入札日／令和 7年10月30日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積収日、契約日	履行期間、;;履行場所等;;	;;指名業者名等;;	指名理由、変更契約の場合は変更理由	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更契約の場合は変更後の額	予定価格・最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28043 瓦田老人憩の家改修工事 ・外壁クラック補修、塗装改修 ・軒裏石綿含有建材の撤去改修 ・照明器具LED化 ・空調機更新 一式	令和7年10月30日 令和7年11月6日	令和 7年11月7日から 令和 8年 1月30日まで 大野城市大字瓦田二丁目6番7号	㈲内山工務店 ㈱梅野工務店 ㈲大建設 ㈱平山 ㈱エム・アール・イー ㈱博多乃工務店 ㈱健匠 ㈱共栄 小川建設㈱ ㈱フォローズ ㈱井上建設 旭匠㈱	「建築一式工事1位(S、SRC、RC造建築工事1～4位)」C～Dランク登録業者のうち、 地域要件(市内本店)から格付数値を及び地域性を考慮し12社を選定	不調	談合防止、競争性の確保のため契約締結後公表致します。
2	指名競争入札	工事	28049 25下大利1丁目地内信号機移設工事 信号機移設工 N=2箇所	令和7年10月30日 令和7年11月6日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月13日まで 下大利1丁目地内	九昭電設工業㈱福岡営業所 大洋電気㈱大野城営業所 ㈱リオス春日営業所 ㈱サン電工社 三交電気工事㈱ ㈱福博電興 栄共電設㈱ ㈱高砂電業社 アユミ電業㈱ ㈱島田電気商会 ㈱平和電興 西部電業㈱	「電気工事1位(信号設備工事1～4位)」B～Cランク登録業者から、条件を満たす12社を選定 ①地域要件(市内支店)　2社 地場業者を除く全ての業者のうち、 ②本市実績がある業者　1社 ③格付数値上位業者　9社	㈱リオス春日営業所 7,180,000	9,302,000 6,934,000
	変更		工期の延伸　127日間→145日間(+18日間)	令和8年3月 6日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月31日まで		同一路線内における他工事との工程調整に不測の時間を要したため、工期を延伸するもの。	7,180,000	
	変更		工期の延伸　145日間→236日間(+91日間)	令和8年3月31日	令和 7年11月7日から 令和 8年 6月30日まで		同一路線内における他工事との工程調整に不測の時間を要したため、工期を延伸するもの。	7,180,000	
	変更		工期の延伸236日間→267日間(+31日間)	令和8年6月30日	令和 7年11月7日から 令和 8年7月31日まで		同一路線内における他工事との工程調整に不測の時間を要したため、工期を延伸するもの。	7,180,000	
	変更		鋼管柱→鋼管柱(曲げ加工)	令和8年7月28日	令和 7年11月7日から 令和 8年7月31日まで		現場条件により材料の変更及び処分工を増工するもの。 「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく4週8休の現場閉所率を達成したため、間接工事費等を増額するもの。 工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負	8,137,000	

							金額の変更を行うもの。		
3	指名競争入札	工事	28050 牛頸ダム記念館改修工事 〇屋根瓦の一部更新 〇外壁クラック補修、塗装改修 〇軒裏石綿含有建材の撤去・更新 〇照明LED化 〇空調機更新	令和7年10月30日 令和7年11月6日	令和 7年11月7日から 令和 8年 1月30日まで 大野城市牛頸２７９番地１	㈲内山工務店 ㈱梅野工務店 ㈲大建設 ㈱平山 ㈱エム・アール・イー ㈱博多乃工務店 ㈱健匠 ㈱共栄 小川建設㈱ ㈱フォローズ ㈱アクティブ ㈲モリテック	「建築一式工事1位（S、SRC、RC造建築工事1～4位）」C～Dランク登録業者のうち、地域要件（市内本店）から格付数値及び地域性を考慮し12社を選定	㈱博多乃工務店 6,450,000	7,377,000 6,108,000
	変更		・工期の延伸　85日間120日間（+35日間） ・窓及び雨戸の建付調整の追加　8箇所	令和8年1月27日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月6日まで		LED照明の全国的な納期遅延に伴い、工期を延伸するもの。また、現地再調査により、窓及び雨戸に建付け不良が判明したため、調整作業をするもの。	6,517,000	
	変更		和室の洋室化　1式	令和8年2月27日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月6日まで		施設所管課との再協議の結果、施設の利便性向上のために和室を洋室化するもの。	7,217,000	
4	指名競争入札	工事	28052 25飯塚大野城線汚水管渠移設工事（その2） 工事区間 L=190m 汚水管布設工 L=90m 汚水管撤去工 L=100m 人孔設置　　N=3箇所	令和7年10月30日 令和7年11月6日	令和 7年11月7日から 令和 8年 2月4日まで 乙金東四丁目地内	㈲協栄建設 ㈲進栄建設工業 ㈲髙田建設 ㈲アキラ建設 ㈲武富士建設 大野企業㈱ ㈲大平実業 ㈱三成技建 本城建設㈱大野城支店 ㈱ニチカ	「土木一式工事1位（下水道工事1～4位）」C～Dランク登録業者のうち地域要件（市内本店～市内施設）から10社を選定	㈲アキラ建設 7,150,000	8,601,000 6,642,000
	変更		工期の延伸　90日間→130日間（+40日間）	令和8年1月30日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月16日まで		県事業との工程調整の結果、本工事の着手時期が遅れることとなったため、工期を延伸するもの。	7,150,000	
	変更		工期の延伸　130日間→139日間（+9日間）	令和8年3月16日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月25日まで		県事業との工程調整の結果、本工事の着手時期が遅れることとなったため、工期を延伸するもの。	7,150,000	
	変更		（追加） ・舗装版切断 L=141m ・舗装版破砕 A=63㎡	令和8年3月23日	令和 7年11月7日から 令和 8年 3月25日まで		県との協議により、舗装版切断・破砕が必要となったため追加するもの。また、「大野城市週休2日工事実施要領」に基づく4週8休の現場閉所を達成したため、間接工事費等を増額するもの。	8,989,000	
5	指名	委託	26693 25大野東1号雨水	令和7年	令和 7年11月7日から	コア都市設計㈱ ㈲エヌエスエンジ	「土木設計1位（下水道1～4	㈱不動エンジニアリング大	談合防止、競争性の確

	競争入札		幹線浸水対策設計業務 詳細設計業務　N=一式	10月30日 令和7年11月6日	令和 8年 2月 9日まで 御笠川1丁目地内	ニアリング ㈱オーピット大野城支店 サンクスエンジニアリング㈱筑紫営業所 ㈱エー・アール・イー大野城営業所 朝倉コンサルタント㈱大野城事務所 ㈱第一技術コンサルタント大野城営業所 ㈱不動エンジニアリング大野城事務所 大和コンサル㈱大野城営業所 ㈱エム・ケー・コンサルタント ㈲ワークス設計	位）」登録業者のうち、地域要件（市内本店～市内施設）から11社全てを選定	野城事務所 2,980,000	保のため公表致しません。
6	指名競争入札	物品	14310 避難所用備蓄品購入 ①電動式簡易トイレ・・・52基 （専用フィルム・凝固剤、手摺付き） ②電動式簡易トイレ用テント・・・55張 ③発電機・・・10台 ④可搬型蓄電池・・・55台 ⑤パーテーション・・・418張 ⑥プライベートルーム・・・7張	令和7年10月30日 （仮契約日）令和7年11月6日	令和 7年12月 18日から 令和 8年 3月 25日まで 大池備蓄倉庫他	㈱九州防災センター ㈱福岡トーハツ 愛知ポンプ工業㈱ 日本乾溜工業㈱ ジーエム市原工業㈱ ㈱消防防災 ㈱ミヨシ福岡営業所 ㈱ナカムラ消防化学福岡営業所 ㈱赤尾福岡支店 ㈲筑邦トーハツ商会 ヴィレップス合同会社	「機械器具1位（防災用機器1～4位）又はその他1位（その他1～4位）」に登録がある全ての業者から、官公庁実績がある業者11社を選定	㈱消防防災 42,398,000	談合防止、競争性の確保のため公表致しません。
7	指名競争入札	役務	26673 25市内路面下空洞調査業務 一次調査　L=57km 二次調査　N=20箇所 一次調査解析　L=57km 二次調査解析　N=20箇所	令和7年10月30日 令和7年11月6日	令和 7年11月 7日から 令和 8年 3月 19日まで 大野城市内	ジオ・サーチ㈱九州事務所 応用地質㈱九州事務所 大和探査技術㈱九州支店 ㈱カナン・ジオリサーチ	入札参加申請者の募集を行った結果、応募のあった4社全てを選定	ジオ・サーチ㈱九州事務所 9,400,000	談合防止、競争性の確保のため公表致しません。
	変更		・一次調査　L=57km→72.9km（+15.9km） ・二次調査　N=20箇所→19箇所（-1箇所） ・一次調査解析（歩道）　L=0km→5.6km（+5.6km）	令和8年3月19日	令和 7年11月 7日から 令和 8年 3月 19日まで		車道用探査機が使用できない路線について、小型探査機による一次調査・解析に変更するもの。また、路面変状が多く見られる3路線の一次調査・解析を追加するもの。	12,818,000	