入札日／令和 7年12月 9日

No	契約方法	種別	契約件名、業務の概要、変更契約の場合は、変更の概要	入札又は見積徴収日、契約日	履行期間、;;履行場所等;;	;;指名業者名等;;	指名理由、更約場は更由変契の合変理	落札業者価格、(消費税抜、円)、変更契約の場合は変更後の額	予定価格▪最低制限価格(消費税抜、円)、工事のみ公表
1	指名競争入札	工事	28162 25中川久保線（Ｉ工区）道路法面工事（2期） 土工V=3378m3、法面工A=179m2、擁壁工(地山補強土工)A=392m2	令和7年12月9日　令和7年12月16日	令和 7年12月17日から 令和 8年 3月27日まで 大野城市大字中地内	㈱中野土木 ㈲武富士建設 見城建設㈱ 古賀建設㈱ ㈱島崎建設 亜細亜建設工業㈱ 成信建設㈱ ㈱中川組 ㈱宮尾組 松鶴建設㈱ ㈱松本組 松山建設㈱	「土木一式工事1位（一般土木工事1～4位）」Bランク登録業者から12社を選定　①地域要件（市内店舗）5社　②災害協定締結者（福岡市内業者）5社	見城建設㈱ 112,000,000	予定価格 125,805,000 調査基準価格 101,061,000 失格基準価格 88,063,500
	変更		工期の延伸 101日間→258日間 (+157日間)	令和8年3月27日	令和 7年12月17日から 令和 8年 8月31日まで		山強主資の期遅がじいこから、必な期延地補の要材納に延生てるとら、要工を伸	112,000,000	

							するもの。		
	変更		土工 V=3388m3→4952m3 残土処分 V=0m3→4952m3 法面工 A=179m2→68m2 擁壁工（地山補強土工） A=392m2→388m2	令和8年8月31日	令和 7年12月17日から 令和 8年 8月31日まで		・都市計画道路日浦線の池と工程調整を踏まえ、土分増すもの。 ・「大野城市休日事施領」に基づく4週8休の現場閉率達成のため、間接工費等増額するもの。	129,861,000	
2	指名競争入札	工事	28168 25下大利駅東線道路築造工事 ・舗装工（半たわみ性舗装）　A＝1,680㎡ ・舗装工（排水性舗装）　A＝2,830㎡ ・舗装工（インターロッキング）A＝443㎡ ・車止め設置工　N＝4基 ・車両用車止め設置工　N＝5基 ・横断防護柵設置工　L＝46.9m ・車両用防護柵設置工　L＝19.3m ・区画線設置工　L＝2,493m	令和7年12月9日 令和7年12月16日	令和 7年12月17日から 令和 8年 3月25日まで 東大利二丁目地内他	古賀建設・協栄建設経常建設共同企業体 世紀東急工業㈱福岡営業所 日本道路㈱福岡営業所 ㈱ガイアート九州支店 日本体育施設㈱九州営業所 岡本土木㈱福岡支店 ㈱竹中道路九州支店 東亜道路工業㈱福岡営業所 フジタ道路㈱九州支店 ㈱スポーツテクノ和広福岡営業所	「舗装工事1～2位、一般舗装工事1～4位」Aランク登録業者から10社全てを選定	フジタ道路㈱九州支店 58,800,000	予定価格 66,406,000 調査基準価格 52,359,000 失格基準価格 46,484,200
	変更		工期の延伸 99日間→135日間 （+36日間）	令和8年3月25日	令和 7年12月17日から 令和 8年4月30日まで		警察との協議により道路切	58,800,000	

							日つて整生線ス運ルト替手きに想以の間要たと工内成困とっこか替にい調がじ、路バの行一切え続等も定上期をしこで期完が難なたとら、工期延すもの。		
	変更		・視覚障害者誘導ブロック　L=35.4m→87.0m（+51.6m） ・区画線設置　L=2,493m→2,813m（+320m） ・標識柱設置N=9基（追加） ・標識板設置N=28基（追加）	令和8年4月28日	令和 7年12月17日から 令和 8年4月30日まで		地査び察議基き識置の量変すもの。現精及警協にづき標設等数を更るのまた、野市休2日事施領基づく4週8休現閉を成たの場所達したため、接事等増工費を	66,813,000	

							すもの。額るの		